

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ALTERAÇÃO DE MÓDULOS		
1	1.1	Os trabalhos de alteração estrutural dos módulos, conforme desenhos que em anexo, com a seguinte distribuição de trabalhos: -Desacoplar 4 módulos de contentor; -Transportar os 4 módulos, desde a ex- EB da madalena até à empresa (serralharia); -Colocar 4 painéis em chapa sandwich (4 und com 6.0x2.40 m2), incluindo duas portas exteriores e 4 grelhas de ventilação; -Retirar e recolocar dois aparelhos de ar condicionado; -Retirar e recolocar dois vãos com janela; -Colocar dois vãos basculantes, com vidro fosco, nas instalações sanitárias; -Colocar divisórias interiores em chapa sandwich (instalações sanitárias, chuveiros, tapa vistas e portas); -Retirar pavimentos (zona dos chuveiros); -Colocar chapas em alumínio antiderrapante (zona dos chuveiros), incluindo saídas de esgoto; -Transportar os 4 módulos para a associação desportiva da Lomba; -Acoplar dos 4 módulos, formando dois grupos de contentores (6.0x4.9 m2). Os trabalhos de alteração estrutural dos módulos, conforme desenhos que em anexo, com a seguinte distribuição de trabalhos: -Desacoplar 4 módulos de contentor; -Transportar os 4 módulos, desde a ex- EB da madalena até à empresa (serralharia); -Colocar 4 painéis em chapa sandwich (4 und com 6.0x2.40 m2), incluindo duas portas exteriores e 4 grelhas de ventilação; -Retirar e recolocar dois aparelhos de ar condicionado; -Retirar e recolocar dois vãos com janela; -Colocar dois vãos basculantes, com vidro fosco, nas instalações sanitárias; -Colocar divisórias interiores em chapa sandwich (instalações sanitárias, chuveiros, tapa vistas e portas); -Retirar pavimentos (zona dos chuveiros); -Colocar chapas em alumínio antiderrapante (zona dos chuveiros), incluindo saídas de esgoto; -Transportar os 4 módulos para a associação desportiva da Lomba; -Acoplar dos 4 módulos, formando dois grupos de contentores (6.0x4.9 m2).	vg	1