

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Solução Modular		
1	1.1.	Edifício composto por 2 módulos de 6200 x 2400mm, incluindo: - Estrutura Galvanizada c/ pintura a Ral 7047; - Painéis exteriores de sandwich 40mm; - Painéis interiores e teto falso de sandwich 30mm; - Pavimento revestido a vinil STd Cor Cinza; - Porta exterior dupla de 2060x1530mm; - Janelas de vidro simples de correr de 975x1045mm; - Instalação elétrica para equipamentos representados com quadro elétrico (sem cabo de alimentação).	UN	1
	2	Extras		
2	2.1	- Grades nas Janelas de 975x1045mm;	UN	4
3	2.2	- Redes Mosquiteiras nas janelas de 975x1045mm;	UN	4
4	2.3	- Estores interiores laminados de 975x1045mm;	UN	4
5	2.4	- Lage Colaborante afagada a helicóptero com 8/10cms de betão acima da parte alta da chapa colaborante (que tem 60mm de profundidade na parte baixa da onda);	UN	1
6	2.5	- Chapa colaborante H60 - 0,7mm;	UN	1
7	2.6	- Porta dupla Exterior em alumínio de 3065x2500;	UN	1
8	2.7	- Aparelhos de Ar Condicionado;	UN	2
9	2.8	- Isolamento de lã de rocha entre chapa de cobertura e teto falso em painel de sandwich incluindo prumos.	UN	2
	3	Transporte		
10	3.1	- Arruda dos Vinhos > Évora (2x6200x2400);	UN	1
11	3.2	- Movimentação de módulos existentes em Évora;	UN	1
12	3.3	- Movimentação de módulos existentes em Évora no dia da montagem do edifício.	UN	1
	4	Montagens		
13	4.1	- Valor de instalação e montagem no local da obra Montagem;	UN	1
14	4.2	- Valor de instalação e montagem no local da obra desmontagem e montagem do edifício existente.	UN	1
	5	Garantia		
15	5.1	- A adjudicatária garante a reparação ou substituição gratuitas, consoante o caso, pelo prazo de garantia, de qualquer peça que apresente defeito de fabrico ou de montagem quando se mostre terem sido promovidas por parte da Universidade de Évora quer uma normal utilização do equipamento, quer a devida manutenção.	UN	1