

 CONSULPLANICIE ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Escavadora Giratória	Quando o manobrador abandonar o posto de condução o veículo deve estar parado e os órgãos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança de imobilização accionados.	Atropelamento Capotamento					
	Subir para a máquina pelo acesso apropriado e não saltar da máquina para o solo	Queda acesso à máquina Fracturas diversas					
	Testar os órgãos mecânicos antes inicio trabalhos	Atropelamento					
	Verificação das distâncias de segurança aos trabalhadores e aos obstáculos fixos	Atropelamento					
	Não transportar pessoal na máquina	Atropelamento Quedas					
	O equipamento não se encontra proximo da borda de taludes	Capotamento Deslizamento					
	O equipamento possui extintor	Incêndio					
	O condutor encontra-se habilitado para conduzir o equipamento	Acidente					
	A máquina encontra-se com a manutenção periodica em dia	Ruido, Vibrações					

 CONSULPLANICIE ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Retroescavadora	Quando o manobrador abandonar o posto de condução o veículo deve estar parado e os órgãos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança imobilização accionados.	Atropelamento Capotamento					
	Subir para a máquina pelo acesso apropriado e não saltar da máquina para o solo	Queda acesso à máquina Fracturas diversas					
	Testar os órgãos mecânicos antes início trabalhos	Atropelamento					
	Demarcar as zonas de intervenção da máquina, nas vias de circulação	Atropelamento Queda de materiais					
	Verificação das distâncias de segurança aos trabalhadores e aos obstáculos fixos	Atropelamento					
	Não transportar pessoal na máquina	Atropelamento Quedas					
	O equipamento não se encontra proximo da borda de taludes	Capotamento Deslizamento					
	O equipamento possui extintor	Incêndio					
	O condutor encontra-se habilitado para conduzir o equipamento	Acidente					
	A máquina encontra-se com a manutenção periodica em dia	Ruido, Vibrações					
	Utilização de sinalização sonora na marcha-atrás bem audível	Atropelamento					

 CONSULPLANICIE ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Camião de Transporte de Terras	Subir para a cabine pelo acesso apropriado e não saltar da máquina para o solo	Queda no acesso ao veículo					
	Quando o manobrador abandonar o posto de condução o veículo deve estar perfeitamente imobilizado.	Atropelamento Capotamento					
	O equipamento possui extintor	Incêndio					
	O condutor encontra-se habilitado para conduzir o equipamento	Acidente					
	A máquina encontra-se com a manutenção periódica em dia	Ruido, Vibrações					
	Utilização de sinalização sonora na marcha-atrás bem audível	Atropelamento					
	Durante as operações de carga e descarga o condutor deve permanecer no interior da cabine ou afastado do local da operação	Atropelamento Queda de material					
	Não manobrar com a caixa levantada	Capotamento					
	Respeitar os sinais de segurança e mais disposições de circulação no estaleiro	Atropelamento Capotamento					
	Respeitar a carga máxima indicada pelo fabricante e verificar se existem pessoas na zona antes de efectuar operações de basculamento.	Atropelamento Queda de materiais					
	Ao subir ou descer rampas , caso haja trânsito de peões esperar que estes deixem a via livre	Atropelamento					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Grua Automóvel / Camião Grua	A máquina encontra-se com a manutenção periódica em dia	Ruido, Vibrações					
	Apoiar a grua em estabilizadores	Queda equipamento Esmagamento					
	Quantificar a carga tendo em atenção a carga de utilização (carga + elementos suspensão)	Queda material Colapso					
	Elevar as cargas com o cabo na prumada (não em cana de pesca)	Queda equipamento Queda material					
	O equipamento não serve como meio de avaliar a carga (tipo balança)	Queda material Queda equipamento					
	Não utilizar a lança para empurrar ou deslocar lateralmente cargas ou equipamentos	Queda material Queda equipamento					
	Os trajectos estão definidos, permitindo as manobras	Atropelamento Queda material					
	O posicionamento do equipamento deve ser efectuado tendo em conta as características do terreno, a manobra a executar e o tipo de carga a deslocar	Deslizamento Capotamento Queda material					
	O valor dos contrapesos definido pelo fabricante não pode ser alterado, nem o limite o limite da grua deve ser testado através do levantamento das sapatas	Capotamento Queda material					
	Quando a estabilização for efectuada junto a um talude não entivado, guardar uma distância de segurança em relação ao coroamento do talude	Aluimento					
	O deslocamento da grua deve ser feito com a lança recolhida e baixa com o gancho do cadernal engatado em olhal próprio	Colisão					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Auto Betoneira	A máquina encontra-se com a manutenção periódica em dia	Atropelamento, Esmagamento					
	Verificação de existência de sinal sonoro de marcha-atrás e pirlampo	Atropelamento					
	Subir para a cabine pelo acesso apropriado e não saltar da máquina para o solo	Queda no acesso ao veículo					
	O condutor encontra-se habilitado para conduzir o equipamento	Acidente					
	O equipamento possui extintor	Incêndio					
	O operador utiliza EPI adequados (botas segurança, luvas protecção contra risco químico, capacete)	Pancadas, Cortes, Dermatoses, Perfurações, Esmagamento					
	O operador antes de abandonar o veículo deve assegurar-se que este se encontra imobilizado	Colisão					
	Respeitar as distâncias de segurança ao coroamento dos taludes	Deslizamento					
	Verificar a carga massa admissível	Capotamento					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Rebarbadora	O dispositivo de segurança de protecção ao disco, encontra-se em bom estado	Corte e Amputações					
	Utilizar discos de acordo com o material a cortar e verificar a suas condições	Corte e Amputações					
	Não exercer força excessiva no disco, nem utilizar velocidade superior à recomendada	Corte e Amputações					
	Os cabos eléctricos encontram-se em boas condições	Electrocussão					
	Não utilizar a rebarbadora com chuva ou ambientes muito húmidos	Electrocussão					
	Não efectuar trabalhos com este equipamento, junto a zonas de produtos inflamáveis	Incêndio projecção partículas					
	Os trabalhadores usam EPI 'S adequados (capacete, luvas, botas protecção mecânica, óculos, protectores auditivos)	Pancadas, Cortes, projecções, Ruido, Vibrações, Perfurações, Esmagamento					

 CONSULPLANICIE ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Berbequim	O dispositivo de segurança de protecção ao disco, encontra-se em bom estado	Corte e Perfurações					
	Utilizar brocas de acordo com cada tarefa	Corte e Perfurações					
	Não exercer força excessiva na broca, nem utilizar velocidade rotação superior à recomendada	Corte e Amputações					
	Os cabos eléctricos encontram-se em boas condições	Electrocussão					
	Não utilizar a rebarbadora com chuva ou ambientes muito húmidos	Electrocussão					
	Não efectuar trabalhos com este equipamento, junto a zonas de produtos inflamáveis	Incêndio projecção partículas					
	Os trabalhadores usam EPI'S adequados (capacete, luvas, botas protecção mecânica, óculos, protectores auditivos)	Pancadas, Cortes, projecções, Ruido, Vibrações, Perfurações, Esmagamento					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Serra Circular Portátil	Os cabos eléctricos encontram-se em boas condições	Electrocussão					
	O disco tem a protecção móvel na parte superior, em bom estado	Cortes e Amputações					
	A madeira deve ser aproximada da serra com segurança e estar isenta de pregos	Cortes, Amputações, projecção partículas					
	Os trabalhadores usam EPI 'S adequados (capacete, luvas, botas protecção mecânica, óculos, protectores auditivos)	Pancadas, Cortes, projecções, Ruído, Vibrações, Perfurações, Esmagamento					
	Não efectuar ligações directas à rede de energia	Electrocussão					
	Não tocar na serra mesmo com ela desligada	Queimaduras					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Extensões e Projectores	Verificar todos os cabos eléctricos	Electrocussão					
	O atravessamento das extensões deve fazer-se pelo ar	Electrocussão					
	Efectuar a manutenção dos cabos, fichas e vidro projector	Queimaduras, Electrocussão					
	Não efectuar ligações directas à rede de energia	Electrocussão					

	Lista de Verificação Segurança - EQUIPAMENTOS
	Empreitada: Reabilitação Urbana do Bairro de S. Julião em Monte do Trigo

	Lista de Verificação de Segurança		Cumpre				
Equipamentos	Descrição	Risco	NA	C	NC		
					DL	DG	DC
Escadas de Mão	Escadas em alumínio certificadas, excepto em operações de soldadura e corte	Queda de material,					
	A escada ultrapassa 1 metro a partir do seu ponto de apoio superior	Queda em altura					
	Deverá existir um apoio ou amarração (evitar deslizamento lateral)	Deslizamento da escada					
	A escada deverá estar calçada na base	Deslizamento inferior da escada					

NA – Não avaliado;

C – Conforme;

NC – Não conforme

DL – Deficiência Ligeira Pouco risco para pessoas e equipamentos

DG – Deficiência Grave Risco para pessoas e equipamentos

DC – Deficiência Crítica Risco elevado para pessoas e equipamentos