

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Desmontagem dos equipamentos existentes, nomeadamente unidade interior e exterior, considerando a recolha do gás refrigerante R22, desacoplamento da rede de condutas, meios de elevação/transporte, condução do equipamento a centro de abate certificando com a emissão das respetivas fichas de abate e reciclagem.	vg	1
	2	Unidade de Controlo de Temperatura e Humidade		
2	2.1	Fornecimento e instalação da nova Unidade tipo (HPM S2EOA /HPA HCR33) da Liebert, ou equivalente, incluindo novos circuitos frigoríficos, com gás refrigerante R410A, com a capacidade de arrefecimento total 22,9KW, temperatura de condensação 49,1° C e um fluxo de ar 5750m³/h, criação de uma estrutura de assentamento, com gaveta porta filtro para a devida manutenção dos filtros e ligação da conduta de retorno, por baixo da Unidade. Adaptação das condutas de ar existentes, em chapa de aço galvanizado, devidamente isoladas térmica e acusticamente à unidade a instalar.	vg	1
	3	Manutenção		
3	3.1	"Manutenção durante o período de 1 ano, incluindo Plano e Check List. A elaboração dos autos será feita trimestralmente."	UN	4,00