



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Habitação Municipal
Divisão de Intervenção de Habitação

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGR)

a) Nome: **Câmara Municipal de Lisboa**
b) Morada: **Campo Grande, n.º 13 –3º** Localidade: **Lisboa** Código Postal: **1749-099** Freguesia: **Campo Grande** Concelho: **Lisboa**
c) Telefone: **217806100** E-mail: **dmmc.dhm.dih@cm-lisboa.pt**
d) NIPC: **500 051 070**
e) CAE principal Rev 2.1: **75113**

a) Tipo de obra: **Beneficiação geral de 2 edifícios Reabilitação de 4 fracções**
b) Código do CPV: **45453100-8 Obras de recuperação**
c) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): **Não aplicável.**
d) Identificação do local de implantação: **Rua dos sete Moinhos 101 e 103**



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Habitação Municipal
Divisão de Intervenção de Habitação

1. Caracterização da obra		
a) Caracterização sumária da obra a efectuar: Reabilitação de 2 edifícios e de 4 fracções municipais		
b) De forma sintética, consideram-se os trabalhos a realizar, no interior das fracções, divididos em:		
1- Trabalhos Preparatórios		
2- Trabalhos de cobertura		
3- Trabalhos em fachadas		
4- Pavimentos		
5- Paredes		
6- Tetos		
7- Carpintarias		
8- Serralharias		
9- Equipamentos de Cozinha		
10-Loiças e Equipamentos Sanitários		
11-Redes de Águas Residuais		
12-Redes de Abastecimento de Água, gás e electricidade		
13-Diversos		
2. Incorporação de reciclados		
a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: aplicável		
b) Reciclados de RCD integrados na obra: previsto a baixo.		
Identificação dos reciclados	Quantidade integrada na obra (t. ou m³)	Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)
OSB	31 m3/ 18T	12,95
Valor total		



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Habitação Municipal
Divisão de Intervenção de Habitação

3. Prevenção de resíduos		
a) Metodologia de prevenção de RCD:		
b) Material a reutilizar em obra: previsto no mínimo de 10% .		
Identificação dos materiais	Quantidade a reutilizar (t. ou m³)	Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
CERAMICOS	6,7 T	4,6
BETÃO	6,5 T	4,7
PEDRAS	1,38 T	1,2
Valor total	14,58 T	10,5

4. Acondicionamento e triagem
a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma: O armazenamento dos resíduos em obra deverá ter uma logística centralizada (no estaleiro de obra) e organizada de forma que a sua remoção seja seleccionada por especialidade. A recolha selectiva dos diversos resíduos produzidos pela obra, deverá ser feita no local e colocada em contentores apropriados e, quando cheios, feita a sua remoção para operadores licenciados. Em obra, caso o espaço o permita e a fiscalização autorize, poderá ser feito um armazenamento temporário, sendo depois todos os resíduos encaminhados para os operadores devidamente licenciados. Em termos de destino final, deverá ser privilegiado o encaminhamento para reciclagem e posteriormente à deposição em operadores licenciados. As embalagens metálicas, provenientes das tintas e vernizes poderão ser encaminhadas para contentor das embalagens, dado a



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Habitação Municipal
Divisão de Intervenção de Habitação

inexistência de produtos perigosos na composição da mesma. b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade: Não aplicável.							
5. Produção de RCD							
Código LER	Quantidades produzidas (t.)	Quantidade para reciclagem (%)	Operação de reciclagem	Quantidade para valorização (%)	Operação de valorização	Quantidade para eliminação (%)	Operação de eliminação
17 01 07	120,90					89,5	D1
17 02 01	12,80	50	R3			50	D10
17 02 02	0,75	100	R5				
17 02 03	0,55	100	R5				
17 04 07	1,75	100	R4				
17 08 02	0,25					100	D1
15 01 01	0,35	100	R3				
15 01 02	0,60	100	R5				
15 01 04	0,95	100	R5				
Total	138,90	-----					

Lisboa, 27 de outubro de 2021

Lucio Costa Rodrigues