

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	NOTA:Fornecimento e montagem dos equipamentos descritos, incluindo todos os acessórios e trabalhos de construção civil necessários ao seu funcionamento.		
	0.2	NOTA:As marcas e modelos dos equipamentos/materiais indicados servem de referência ao padrão de qualidade pretendido, podendo ser instalados outros desde que sejam equivalentes com características não inferiores		
	1	UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO		
	1.1	Fornecimento e montagem de unidades de Climatização do tipo Close Control de expansão directa com humificação, de condensador remoto, incluindo interligações eletricas de comando e controlo dos equipamentos, e todos os acessórios necessários, apoios antivibráticos para assentamento das unidades, conforme C.E, e deslocações necessárias à montagem dos equipamentos.		
1	1.1.1	Unidade de capacidade de arrefecimento sensível 7,7 KW Eficiência energetica minima (conjunto IN/OUT) 3,24 (EER)	CJ	2
	1.2	Interligações frigoríficas entre as Unidades Exteriores e as Unidades Interiores, incluindo tubagem de cobre isolada e respectivos acessórios, esgoto de condensados, cablagem eléctrica de comando a instalar em calha técnica, conforme C.E.		
2	1.2.1	Ø10mm / Ø12mm (liq./gás)	m	24
	1.3	Esteira metálica:		
3	1.3.1	200x50 modelo CF-54 EZ da Cablofil ou equivalente, incluindo todos os acessórios, nomeadamente curvas, apoios, ligações equipotenciais, uniões, etc	m	6
	1.4	Proteção anticorrosiva		
4	1.4.1	Proteção anticorrosiva RCAT Bronz Glow nas unidades exteriores, conforme CE	CJ	1
5	1.5	Desinstalação de unidades de climatização obsoletas e respetivas instalações frigoríficas/eletricas, incluindo apresentação de relatório de reciclagem de unidade e gás frigorífico de acordo com legislação em vigor	UN	2
	1.6	Meios de elevação		
6	1.6.1	Colocação das unidades exteriores na cobertura do edificio	UN	1