

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento de contentor equipado para Posto de Turismo, incluindo o transporte e a montagem no local definido pelo Município, de acordo com o caderno de encargos e memória descritiva e justificativa.		
1	1.1	Fornecimento de contentor metálico de 20\ pés, com dimensões aproximadas de 6,00m x 2.50m x 2.50m (comprimento x largura x altura), equipado para posto de turismo, com estrutura metálica, unida nos cantos com peças ISO, revestida por chapas de aço. O pavimento deverá ser em contraplacado marítimo, assente sobre uma estrutura metálica. Os acabamentos exteriores, as faces exteriores do contentor levarão tratamento adequado com posterior pintura com esmalte de poliuretano cinzento, Ral7016. Sobre o perímetro exterior do contentor será aplicado um revestimento de madeira Pinho Silvestre, cor Castanha. A fixação dos painéis de madeira, será uma estrutura metálica, para que o painel fique num plano único. Relativamente aos acabamentos interiores, os paramentos horizontais e verticais interiores serão revestidos com isolamento térmico de 50mm de espessura. O revestimento do pavimento, paredes e teto com placas de OSB de 18mm de espessura, envernizado. Os vãos exteriores serão de uma folha em caixilharia de alumínio em vidro duplo, corte térmico. A cor do caixilho será cinzenta Ral7016. No interior, junto dos vãos serão colocados estores de rolo screen e na zona da entrada deverão existir dois lugares e uma mesa . A zona de atendimento deverá ser composta por uma estante, um balcão com floreira e uma cadeira operativa. Atrás do balcão deverá existir um móvel alto para o quadro elétrico e para arquivo e uma estante com cubos decorativos. Os móveis serão em melamina e osb . Entre as zonas de receção e de atendimento, deverão existir expositores em acrílico. Deverão ser previstas infra estruturas elétricas, nomeadamente quadro elétrico, tomadas, interruptores e iluminação. Deverão ser previstas redes de telecomunicações, sistema de som, sistema de intrusão e sistema de deteção de incêndios. Deverá ser prevista a colocação de equipamento de ar condicionado, devidamente dimensionado para o espaço e função a que se destina. O contentor deverá ser concebido para permitir a ligação às redes públicas de abastecimento de energia elétrica e de telecomunicações. Na instalação do contentor, deverá ser garantida a sua acessibilidade, para utilização imediata.	vg	1