

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA		
	1.1.1	Instalação modular composta por 4 Módulos série 6100 com uma área de 60,60 m2, estrutura em aço com pintura de esmalte de alta espessura. Estrutura de pavimento com placas de aglomerado hidrófugo, com tecto falso standard de lâminas microperfuradas com isolamento, composto por:		
1	1.1.1.1	Estrutura 6115, dimensão exterior 2,44 x 6,21 x 2,84 m - pé direito: 2,5 m	UN	4
2	1.1.1.2	Acessórios de acoplamento para 4 estruturas 6100	vg	1
	2	PAINEIS; VÃOS EXTERIORES e ACESSÓRIOS		
	2.1	Fornecimento e montagem de Painéis exteriores (pé direito: 2,5 m)		
3	2.1.1	Painel exterior 40 mm (TI), chapa gofrada RAL 7035	UN	21
4	2.1.2	Painel exterior 40 mm (TII), chapa gofrada RAL 7035	UN	3
	2.2	Fornecimento e montagem de Portas exteriores (pé direito: 2,50 m)		
5	2.2.1	Porta exterior simples cega, caixilharia lacada, folha em painel idêntico ao exterior, com abertura livre de 800 mm	UN	1
	2.3	Fornecimento e montagem de Janelas e acessórios		
6	2.3.1	Janela de correr (dim: 1.600 x 950 mm alt.) caixilharia lacada, vidro simples, com estores interiores de lâminas de alumínio.	UN	3
	3	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO INTERIOR		
	3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico Tarkett®, incluindo juntas eletrosoldadas, com as seguintes características:		
7	3.1.1	COMPACTOS - Homogéneos Plus - 2 mm (rolo) Vinílico homogéneo reforçado com acabamento PUR e design clássico EN 660 - P ; EN 649 34/43	m2	60,6
8	3.1.2	Cordão de soldadura para vinil	ml	50
9	3.1.3	Aplicação de pavimento vinílico sem rodapé ou remate em meia cana	m2	60,6
	4	COMPARTIMENTAÇÃO; VÃOS INTERIORES E ACESSÓRIOS		
10	4.1	Divisória painel sandwich - 40 mm - Fornecimento e montagem de divisórias em painel metálico, ambas as faces constituídas por chapa metálica com tratamento anticorrosivo, película de acabamento termolacado, núcleo constituído por espuma de poliuretano expandido, perfazendo a espessura total acima referida.	ml	6
11	4.2	Porta 1 folha opaca - 950/ 850/ 650 mm - Fornecimento e colocação de porta - 2000 x 950, 2 dobradiças reguláveis, encaixe completo, fechadura eixo 40 mm. Estrutura em alumínio lacado a RAL 7035 e acabamento em painel sandwich de 40mm de espessura.	UN	1
	5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DADOS		
12	5.1	Quadro Elétrico Geral + AVAC	vg	1
13	5.2	Pré instalação elétrica AVAC	vg	1
14	5.3	Tomadas	vg	1
15	5.4	Iluminação normal	vg	1
16	5.5	Iluminação de emergência	vg	1
17	5.6	Rede de comunicações	vg	1
	6	TRANSPORTE		
18	6.1	Transporte dos módulos até ao local com camiões grua autónomos para a descarga: Instalações dos Serviços Urbanos na Zona Industrial da Taboeira, Aveiro.	vg	1
	7	PREPARAÇÃO E MONTAGEM		
19	7.1	Descarga, colocação/acoplamentos no local e montagem dos módulo, incluindo remates, meios de elevação, bem como deslocações das nossas equipas.	vg	1
	8	CONSTRUÇÃO CIVIL; ARRANJOS EXTERIORES		
	8.1	Nivelamento		

20	8.1.1	Fornecimento e instalação de placas para sobrelevação e nivelamento dos módulos (permite vencer um desnível máximo de 30cm).	vg	1
----	-------	--	----	---