

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimentos de terra		
1	1.1	Execução de escavação para implantação de estruturas para posicionamento e assentamento dos módulos do posto de turismo, incluindo espalhamento de solos na area da obra.	m3	22,84
	2	Fundações		
2	2.1	Execução de sapata com 0,60x0,40 m para viga periférica de apoio de modulos do Posto de turismo, incluindo fornecimento de betão C25/30 XC2, armaduras em aço A500 e cofragem.	ml	21,3
3	2.2	Execução de sapata com 1,0x1,0x0,5 m para pilares de apoio de modulos do Posto de turismo, incluindo fornecimento de betão C25/30 XC2, armaduras em aço A500 e cofragem.	UN	3
	3	Estrutura		
4	3.1	Execução de viga periférica com 0,4x0,8 m, para apoio de módulos do Posto de turismo, incluindo fornecimento de betão C25/30 XC2, armaduras em aço A500 e cofragem.	ml	21,3
5	3.2	Execução de pilares com 0,4x0,4x2,2 m para apoio de módulos do Posto de turismo, incluindo fornecimento de betão C25/30 XC2, armaduras em aço A500 e cofragem.	UN	4
	4	Diversos		
6	4.1	Transporte	UN	1
7	4.2	Montagem da estrutura	UN	1
8	4.3	Trabalhos de construção civil	UN	1
9	4.4	Instalação elétrica	UN	1
10	4.5	Ar condicionado	UN	1