AMA – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

SEDE AMA – EMPREITADA DE CRIAÇÃO DE GABINETE ECS/EIT (PISO 2) E NICHO PARA VIDEOHALL NA SALA PRINCIPIO (PISO 3)

RUA SANTA MARTA Nº55
1150-294 LISBOA

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO (PPG)
Abril de 2020

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO (PPG)

I – DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA						
A	NOME	AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.				
B	MORADA	RUA DE SANTA MARTA N.º55 | 11150-294 LISBOA				
C	TELEFONE	21 723 12 00	Fax	21 723 12 55	E-Mail	www.ama.pt
D	NIPC	508 184 509				
E	CAE PRINCIPAL REV3	84111 - Administração Central				

II – DADOS GERAIS DA OBRA		
A	TIPO DE OBRA	Criação de gabinete ECS/EIT (piso 2) e nicho para videohall na Sala Princípio (piso 3)
B	CÓDIGO DO CPV	45421152-4
C	Nº PROC. AVALIAÇÃO IMPACTE AMBIENTAL	
D	LOCAL	Sede AMA sita na Rua de Santa Marta n.º55 - 1150-294 Lisboa

III – RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)		
1-CARACTERIZAÇÃO DA OBRA		
A	CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA OBRA A REALIZAR	✓ Criação de um gabinete, ladeado por módulos de armário, semelhantes aos existentes no piso e por paramento em vidro duplo contínuo, no piso 2; ✓ Construção de armário para produtos de limpeza, no hall norte, junto à copa, no piso 2; ✓ Construção de nicho, para colocação de videohall, na Sala Princípio, no piso 3.
B	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS A UTILIZAR TENDO EM VISTA OS PRINCIPIOS REFERIDOS NO Art.º 2º DO D.L. Nº 46/2008, DE 12 março	• Criação de divisória em vidro duplo contínuo • Montagem de módulo de porta de divisórias amovíveis • Montagem de armário de porta, incluindo fechaduras • Substituição de puxadores, em vãos exteriores • Abertura de alçapões em teto de gesso cartonado • Execução de recaldas em gesso cartonado • Pintura de tetos • Trabalhos de demolição de paramentos em gesso cartonado

		• Construção de estrutura de suporte para fixação de placas de mdf • Construção de paramento em gesso cartonado • Instalação de grelhas de ventilação • Construção de uma gaveta • Trabalhos de instalações elétricas. • Trabalhos de rede ITED

2-INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS		
A	METODOLOGIA PARA A INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DE RCD	Não há.
B	RECICLADOS DE RCD INTEGRADOS NA OBRA	Não há

IDENTIFICAÇÃO DOS RECICLADOS	**QUANTIDADE INTEGRADA NA OBRA (t ou m3)**	**QUANTIDADE INTEGRADA RELATIVAMENTE AO TOTAL DE MATERIAIS USADOS (%)**
VALOR TOTAL	**0,00**	**0,00**

3 - PREVENÇÃO DE RESÍDUOS		
A	METODOLOGIA DE PREVENÇÃO DE RCD	Todos os resíduos serão encaminhados para empresas licenciadas para o efeito (para tal será consultada a Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos não Urbanos, emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente).
B	MATERIAIS A REUTILIZAR EM OBRA	Não há

IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	**QUANTIDADE A REUTILIZAR (t ou m3)**	**QUANTIDADE A REUTILIZAR RELATIVAMENTE AO TOTAL DE MATERIAIS USADOS (%)**
VALOR TOTAL		

4 ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM		
A	REFERÊNCIA AOS MÉTODOS DE ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DE RCD NA OBRA OU EM LOCAL AFECTO Á MESMA	Os resíduos produzidos em obra serão sujeitos a uma triagem e a um encaminhamento para os locais destinados ao seu armazenamento temporário, sendo acondicionados em contentores devidamente identificados e com o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos.
	CASO A TRIAGEM NÃO ESTEJA PREVISTA, APRESENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUA IMPOSSIBILIDADE	-

5 PRODUÇÃO DE RCD							
CÓDIGO LER	**QUANTIDADE PRODUZIDA (t ou m3)**	**QUANTIDADES P/RECICLAGEM (%)**	**OPERAÇÃO DE RECICLAGEM**	**QUANTIDADE PARA VALORIZAÇÃO**	**OPERAÇÃO DE VALORIZAÇÃO**	**QUANTIDADE PARA ELIMINAÇÃO**	**OPERAÇÃO DE ELIMINAÇÃO**
17 08 02	1,21						
TOTAL							

Lisboa, Abril de 2020