HELDER AUGUSTO DA CRUZ CASEIRO
Assinado de forma digital por HELDER AUGUSTO DA CRUZ CASEIRO
Dados: 2020.06.29 09:14:38 +01'00'

ITED – INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS

FICHA TÉCNICA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA	COORDENADAS GPS **41°33'35.38"N 6°37'25.64"W**	CONCELHO **VIMIOSO**	FREGUESIA **SANTULHÃO**
	MORADA **SANTULHÃO**		LOCALIDADE **SANTULHÃO**

IDENTIFICAÇÃO DO DONO DA OBRA	**CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO**		**N.º CONTRIBUINTE** **506 627 888**
	MORADA **PRAÇA EDUARDO COELHO**		CÓDIGO POSTAL **5230-315 VIMIOSO**
	TELEFONE	FAX	E-MAIL
	ASSINATURA		

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTISTA	NOME **HELDER AUGUSTO DA CRUZ CASEIRO**	N.º CONTRIBUINTE **224677446**	N º INSCRIÇÃO NA ANET **12469**
	MORADA **Urbanização Fraga Selvagem, Rua Eng. Cavaleiro Ferreira Lote 50 2º Esq. 5300- 063 - Bragança**		
	TELEFONE **933 374 034**	FAX	E-MAIL **heldercc@sapo.pt**
	ASSINATURA		

TIPO DE PROJECTO	Construção	☑	Pavilhão Multiuso
	Ampliação ou alteração	☐	
	Locais especiais	☐	
	Outros_____	☐	

CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

Nº FOGOS	Nº PISOS	TOMADAS		
		FIBRA ÓPTICA	PAR DE COBRE	CABO COAXIAL
1	1	0	7	5

RESIDENCIAL	☐	INDUSTRIAL	☐	LAR OU HOTELARIA	☐	ELEVADOR	☐
ESCRITÓRIOS	☐	ESCOLAR	☐	BIBLIOTECA	☐		
COMERCIAL	☐	HOSPITALAR	☐	HISTÓRICO	☐		
				OUTRO (indicar)	Pavilhão Multiusos		

PARES DE COBRE	E ☑ F ☐	6 ☑ 7 ☐	UTP ☑	FTP ☐	STP ☐		OUTRO ☐ _____	
FIBRA ÓPTICA	MONOMODO ☐		OF-300 ☐ OF-500 ☐		OS1 ☐ OS2 ☐		OUTRO ☐ _____	
COAXIAL	CATV ☐	TCD-C-H	**ZONA DE COBERTURA MATV**					
	MATV ☑	TCD-C-H	ZONA DIGITAL-A	☑	ZONA DIGITAL-I	☐		
	SMATV ☐	TCD-C-H	ZONA DIGITAL-B	☐	ZONA ANALÓGICA-A	☐		

ENTRADA SUBTERRANEA (da CVM - ATE/BASTIDOR)

TIPO DE ENTRADA	N.º DE TUBOS	DIÂMETROS (mm)	
SUBTERRÂNEA	3	Ø40	**Os tubos são do tipo MC-F (corrugado dupla parede) em cor verde ou equivalentes**

VALIDAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO PROJECTISTA **HELDER AUGUSTO DA CRUZ CASEIRO**	DATA **01-06-2020**