ITED – INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS
FICHA TÉCNICA

PROJECTO N.º:		**DATA:** 20/12/2020	
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	CONCELHO: ENTRONCAMENTO		FREGUESIA: N. Sr.ª FÁTIMA
	MORADA: RUA FERREIRA MESQUITA, S/N - 2330-152 ENTRONCAMENTO		
	Coordenadas GPS : 39°27'49.74"N - 8°28'29.07"W		LOCALIDADE ENTRONCAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO DONO DA OBRA	NOME MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO		N.º CONTRIBUINTE (501120149)
	MORADA COMPLETA: LARGO DE JOSÉ DUARTE COELHO, 2330-095 ENTRONCAMENTO		
	TELEFONE	FAX	E-MAIL
	ASSINATURA		
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTISTA	NOME FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES	N.º CONTRIBUINTE 151302049	N º INSCRIÇÃO NA **OE** 44812
	MORADA COMPLETA R. MARIA JOSÉ G. BOBELA, LOTE 36, 4º ESQ., 2200-168 ABRANTES		
	TELEFONE	FAX	E-MAIL
	ASSINATURA FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES	Assinado de forma digital por FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES Dados: 2021.02.15 23:35:44 Z	
TIPO DE PROJECTO	Construção ☒ Ampliação ou alteração ☒ Locais especiais ☐ Outros ☐		

SISTEMAS DE CABLAGEM :			**TOTAL DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS:**	**NÚMERO DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS:**	
	CLASSE	**CAT.**		Residencial	
PAR DE COBRE	**E**	**6**	1		
COAXIAL	**TCD-C-M**			Não Residencial	1
F. ÓPTICA	**OS2**	**OS1a**			

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTA FICHA TÉCNICA E RESPECTIVO NÚMERO DE PÁGINAS		Páginas
	☒Memória Descritiva e Caderno de Encargos	6
	☒Planta topográfica de localização do edifício 1/2000; 1/25000	2
	☒Planta com a localização das tomadas terminais e caixas	4
	☒Esquemas da rede de tubagem	
	☒Esquemas das redes de cabos	
	☒ Esquema da instalação eléctrica das ITED	
	☐ Quadro de dimensionamento para os cabos coaxiais ou fibras ópticas	
	☐ Quadro de dimensionamento para os cabos de pares de cobre	
	☐ Fichas dos RG	
	☒ Termo de responsabilidade	1
	☒Outros (CE/CTE)	13
OBSERVAÇÕES:		

ITED - CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

PISO	N.º DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS	UTILIZAÇÃO	MICE	TOMADAS			N.º DE PARES DISTRIBUÍDOS	N.º DE CABOS COAXIAIS DISTRIBUÍDOS	Nº FIBRAS ÓPTICAS DISTRIBUÍDOS
				PAR DE COBRE	CABO COAXIAL	FIBRA ÓPTICA			
0	**1**	**CENTRO DOCUMENTAÇÃO**	**M1 I1 C1 E1**	**62**	**2**	**2**	**4**	**1+1**	**2**
1									
0	**1**	**CCV**	**M1 I1 C1 E1**	**32**	**2**	**2**	**4**	**1+1**	**2**

ENTRADA DE CABOS E PAT								
CABOS DE PARES DE COBRE			CABOS COAXIAIS			FIBRAS ÓPTICAS		
TIPO DE ENTRADA	N.º DE TUBOS	DIÂMETROS (mm)	TIPO DE ENTRADA	N.º DE TUBOS	DIÂMETROS (mm)	TIPO DE ENTRADA	N.º DE TUBOS	DIÂMETROS (mm)
Subterrânea CVM-ATE ☐			Sub. CVM-ATE ☐			Sub. CVM-ATE ☐		
Subterrânea CVM-ATI ☒	1	50	Sub. CVM-ATI ☒	1	50	Sub. CVM-ATI ☒	1	50
			PAT	1	40			

PROTECÇÕES E LIGAÇÕES À TERRA DO EDIFÍCIO	DDC	☐	Contra descargas		
	RG-PC	☐	Contra descargas	☐	Outra:
	RG-CC	☐	Contra descargas	☐	Outra:
	RG-FO	☐	Contra descargas	☐	Outra:
	ANTENAS	☒	Contra descargas	☐	Outra:

UTILIZAÇÃO DA REDE COLECTIVA DE TUBAGENS PARA PASSAGEM DE CABOS DA REDE INDIVIDUAL	DESCRIÇÃO DO PERCURSO

EDIFÍCIO EM LOCAL ESPECIAL	CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE ESPECIAL

OBSERVAÇÕES: Os tubos da entrada subterrânea são comuns às três tecnologias sendo constituídos por dois tubos de ø50.
